

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
"MESA TÉCNICA DE ATENCIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS"

"LIBRO DE ACTAS"



ACTA NÚMERO TRES GUION DOS MIL VEINTICINCO (3-2025). En la ciudad de Guatemala, siendo las catorce horas, del día seis (06) de febrero del año dos mil veinticinco, reunidos en el Salón de Usos Múltiples de la Dirección General de Caminos, ubicado en la Finca Nacional la Aurora, Salón número 7, zona 13, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, con el propósito de realizar sesión de la **MESA TÉCNICA DE ATENCIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS**, que podrá abreviarse como la Mesa Técnica; se encuentran presentes las siguientes personas: Por el **Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**, que en adelante se podrá abreviar con las siglas CIV: Ingeniero Allan Renand Guevara Hernández, Viceministro de Infraestructura, en su calidad de Representante Titular, nombrado mediante Oficio Número SADS-109-2025 de fecha veintiocho de enero de dos mil veinticinco, suscrito por Miguel Angel Díaz Bobadilla, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Ingeniero Freddy Enrique Sierra Och, Representante de la Dirección General de Caminos, nombrado por medio de Providencia Número 362-2025 Referencia SYTE/alex, de fecha veintiuno de enero del año dos mil veinticinco, suscrito por el Doctor Gustavo Adolfo Fernández Reyes, Sub-Director Administrativo; Ingeniero Carlos Francisco Ruíz Solano, en su calidad de Representante de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- nombrado mediante oficio Número DIRCOVIAL-090-2025, de fecha dieciséis de enero del año dos mil veinticinco, suscrito por la Ingeniera Mónica Gabriel Cueto López, Director Interino; Flor de María Palencia Tejada, Representante de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, nombrada mediante oficio 0.1-138-2025 JC/et, de fecha veinte de enero del año dos mil veinticinco, suscrito por la Licenciada Jackeline Choc, Subdirectora; Ingeniero Leonardo Francisco Cameros Ciraíz, en su calidad de Representante del Fondo Social de Solidaridad, nombrado mediante oficio CEFSS-0186-2025-ig, de fecha veintinueve de enero del año dos mil veinticinco, suscrito por la Arquitecta Andrea María Beltetón González, Coordinadora Ejecutiva; por el **Ministerio de Finanzas Públicas**, comparece en su calidad de miembro suplente el Licenciado Edwin Rolando Paíz Sandoval, nombrado mediante oficio 0186, de fecha veintinueve de enero del año dos mil veinticinco, suscrito por Jonathan Menkos Zeissig, Ministro de Finanzas Públicas; por la **Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala**, Licenciado Enrique Estuardo Maldonado Maldonado, Ingeniera Mildred Aminta Meza Monroy y la Ingeniera Dalia Ivette Hernández Pérez, nombrados mediante oficio DS-SID-issm-001-2025, de fecha siete de enero del año dos mil veinticinco, suscrito por Carlos Antonio Mendoza Alvarado, Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia; por la **Procuraduría General de la Nación**, Licenciado Mario Francisco García Pineda, nombrado mediante oficio DS-2021-2025-JRSP/ml de fecha diecisiete de enero del año dos mil veinticinco, suscrito por Julio Roberto Saavedra Pinetta, Procurador General de la Nación; por la **Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia**, Arquitecto Juan José Rodas Sánchez, nombrado mediante oficio Ref. DS-Oficio No. 061-2025/VHG/bv de fecha dieciséis de enero del año dos mil veinticinco, suscrito por Víctor Hugo Godoy Morales, Secretario Ejecutivo; por la **Contraloría General de Cuentas**, Magister Mario Lionel Monterroso, Magister Heberto Gamaliel Yoc Chilel y el Ingeniero Sammy Edgardo López Paz, nombrados mediante oficio A-010-2025, de fecha nueve de enero del año dos mil veinticinco, suscrito por Frank Helmuth Bode Fuentes, Contralor General de Cuentas. Procediendo de la

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
"MESA TÉCNICA DE ATENCIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS"

"LIBRO DE ACTAS"



siguiente manera: **PRIMERO. BASE LEGAL:** La presente se suscribe con fundamento de los siguientes artículos: 1, 2, 119, 194, Constitución Política de la República de Guatemala; 23, 27 literales a), Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala; artículo 83, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco, Decreto 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala. **SEGUNDO.** El Viceministro de Infraestructura del CIV, expresa palabras de bienvenida a la presente Sesión, solicita comprobar que se haya conformado QUORUM, al momento se encuentra ausente el representante de la Dirección General de Caminos, se tiene conformado quórum por mayoría simple, se da por iniciada la presente sesión de la **MESA TÉCNICA DE ATENCIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS.** **TERCERO. Discusión:** Después de haberse declarado la apertura de la sesión de la Mesa Técnica, el Viceministro de Infraestructura del CIV, procede a dar lectura de la agenda de trabajo, al finalizar la lectura sin haber objeciones por los presentes, se aprueban los puntos de la agenda y se procede de la siguiente manera: Se otorga la palabra a la representante de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado que para efectos de la presente Acta, en adelante podrá denominarse con las siglas -UCEE-, para que presente los proyectos que serán objeto de análisis en la presente sesión. La representante de -UCEE- presenta ante los miembros de la Mesa Técnica el listado de proyectos, siendo los siguientes:

LISTADO DE PROYECTOS UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO			
No.	NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTATUS DEL PROYECTO
1	263-2021-UCEE	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	1. Denunciado en contra del contratista y autoridades. 2. Contrato terminado. 3.pendiente de resolver recurso de reposición. 4. Pendiente de evacuación de audiencia por parte de PGN. 5. Expediente se encuentra en secretaría del CIV 6. Segeplan indica que no se puede crear otro SNIP para nueva planificación. 7.verificar las dos denuncias y su estatus actual
2	109-2023-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 110-2024-UCEE	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Suspendido, (problemas con forma de la contratación) ya que la planificación, diseño y construcción de la misma son de forma simultánea. Proyecto denunciado por fraude, contratista inhabilitado en Guatecompras, SAT y posible riesgo de perder la donación de terreno de parte del Grupo Hames
3	108-2023-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 108-2024-UCEE	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO, PETEN	Suspendido, la forma de la contratación ya que fue contratada la planificación, diseño y construcción en simultaneo; proyecto denunciado por fraude y tiene supervisora externa
4	290-2022-UCEE	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, EL PROGRESO, JUTIAPA	1.Denunciada Por Bancada Vos, Contraloría y UCEE. 2. Recepcionada y Liquidada. 3. Escuela Entregada A Mineduc
5	96-2022-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 117-2023-UCEE	CONSTRUCCION ESCUÉLA BICENTENARIO, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA	1.Denunciada Por Bancada Vos, Contraloría y UCEE. 2. Recepcionada y Liquidada. 3. Escuela Entregada A Mineduc
6	288-2022-UCEE	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, BARRIO SAN PEDRO, CABAÑAS, ZACAPA	1.Denunciada Por Bancada Vos, Contraloría y UCEE
7	209-2022-UCEE	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PARRAMOS, CHIMALTENANGO	1.Denunciada Por Bancada Vos, Contraloría y UCEE

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
"MESA TÉCNICA DE ATENCIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS"

"LIBRO DE ACTAS"



8	214-2022-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 109-2024-UCEE	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN.	1. Denunciada Por Bancada Vos, Contraloría y UCEE
9	213-2022-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 102-2023-UCEE	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA	1. Denunciada por bancada VOS, Contraloría y UCEE 2. Tiempo contractual vencido
10	90-2022-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 243-2022-UCEE	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO	1. DENUNCIADA POR BANCADA VOS, CONTRALORIA Y UCEE. EJECUCIÓN ESTRUCTURAL NO SE LLEVO A CABO SEGÚN PLANOS Y PRESENTA VARIAS DEFICIENCIAS
11	255-2023-UCEE	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1-55 PARCELA 96 ZONA 3, PARCELAMIENTO LAS NUBES, VILLA NUEVA, GUATEMALA	1. DENUNCIADA POR BANCADA VOS, CONTRALORIA Y UCEE
12	292-2022-UCEE	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, MORALES, IZABAL	1. DENUNCIADA POR BANCADA VOS, CONTRALORIA Y UCEE. 2. POCO TIEMPO PARA EJECUTAR LO FALTANTE
13	299-2023-UCEE	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, MOYUTA, JUTIAPA	1. DENUNCIADA POR BANCADA VOS, CONTRALORIA Y UCEE. 2. ÚNICAMENTE CUENTA CON MOVIMIENTO DE TIERRA
14	246-2022-UCEE	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40.1 CA-9 SUR, KM 2.1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA	1. DENUNCIADA POR BANCADA VOS, CONTRALORIA Y UCEE. 2. EJECUCIÓN FISICA DIFIERE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
15	256-2022-UCEE	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACIÓN -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA, 5TA. CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP. ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	Plazo contractual vencido / baja o nula ejecución
16	266-2023-UCEE	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, ZONA 8, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	SUSPENDIDA, por falta de disponibilidad presupuestaria, así mismo derivado a deficiencias en la ejecución de los trabajos.
17	287-2022-UCEE	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA	Plazo contractual vencido y abandonada
18	130-2023-UCEE	REMOZAMIENTO EODP NO.64, 34 CALLE Y 11 AVENIDA 'B', ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	Recepcionada y liquidada, en proceso legal / baja o nula ejecución física
19	130-2023-UCEE	REMOZAMIENTO EOUM 'PLAN INTERNACIONAL', 34 CALLE 11-23 COLONIA ALIDA ESPAÑA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	Recepcionada y liquidada, en proceso legal / baja o nula ejecución física
20	264-2022-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 269-2023-UCEE	REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO COJCÁN, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	Solamente tiene acta de recepción, no hay acta de liquidación y avance físico no es del 100%
21	264-2022-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 269-2023-UCEE	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LAS VEGAS ALDEA YULGUITZ II, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO"	Solamente tiene acta de recepción, no hay acta de liquidación y avance físico no es del 100%

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
"MESA TÉCNICA DE ATENCIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS"



"LIBRO DE ACTAS"

22	264-2022-UC EE Y CONTRATO MODIFICATORIO 269-2023-UC EE	REMOZAMIENTO EORM, CANTON TINAJAB ALDEA BULEJ, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	Solamente tiene acta de recepción, no hay acta de liquidación y avance físico no es del 100%
23	265-2022-UC EE CONTRATO MODIFICATORIO 274-2023-UC EE	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL PORVENIR CANDELARIA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Suspendido, baja ejecución física y pendiente solamente un 10% financiero// en proceso de notificación la empresa no ha atendido a reuniones de conciliación programadas
24	265-2022-UC EE CONTRATO MODIFICATORIO 274-2023-UC EE	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL SALITRE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Suspendido, baja ejecución física y pendiente solamente un 10% financiero// en proceso de notificación la empresa no ha atendido a reuniones de conciliación programadas
25	276-2022-UC EE	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL ALFILER, ALDEA AQUIL, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Plazo contractual vencido y en proceso legal
26	278-2022-UC EE	REMOZAMIENTO EORM CASERIO SANTO DOMINGO SESUJQUIM, CASERIO SANTO DOMINGO SESUJQUIM, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	En proceso legal, remozaron escuela en lugar distinto
27	278-2022-UC EE	REMOZAMIENTO EORM CASERIO CACTZIMAAJ, CASERIO CACTZIMAAJ, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	En proceso legal por estar en mismo contrato de escuela remozada en lugar distinto
28	138-2023-UC EE	REMOZAMIENTO EODP, BARRIO SANTO TOMAS 4A.AVE. 11-47 ZONA 1, COBAN, ALTA VERAPAZ.	Plazo contractual vencido y en proceso legal
29	138-2023-UC EE	REMOZAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA, CALZADA RABIN AJAU ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ.	Plazo contractual vencido y en proceso legal
30	284-2022-UC EE	REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA SANTA CECILIA LA PIMIENTA, CHAJUL, QUICHE	SUSPENDIDO // EN PROCESO DE NOTIFICACIÓN, la obra se suspendió por la afectación de accesos a la obra y factores ambientales (lluvia)
31	284-2022-UC EE	REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA AMAJACHEL, CHAJUL, QUICHE	SUSPENDIDO // EN PROCESO DE NOTIFICACIÓN, la obra se suspendió por la afectación de accesos a la obra y factores ambientales (lluvia)
32	284-2022-UC EE	REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA ESTRELLA POLAR, CHAJUL, QUICHE	SUSPENDIDO // EN PROCESO DE NOTIFICACIÓN, la obra se suspendió por la afectación de accesos a la obra y factores ambientales (lluvia)
33	284-2022-UC EE	REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA SANTA ROSA MORELIA, CHAJUL, QUICHE	SUSPENDIDO // EN PROCESO DE NOTIFICACIÓN, la obra se suspendió por la afectación de accesos a la obra y factores ambientales (lluvia)
34	141-2023-UC EE	REMOZAMIENTO EODP ANEXA A ESCUELA TIPO FEDERACION NO.2 '17 DE ABRIL DE 1763', 5A. AVENIDA 2-57 B ZONA 4 VENECIA II, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Plazo contractual vencido y en proceso legal
35	141-2023-UC EE	REMOZAMIENTO EORM LA PAZ, 15 CALLE 14-41, 16 CALLE 13-42 Y 12-50 ZONA 4, ASENTAMIENTO LA PAZ, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Plazo contractual vencido y en proceso legal

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials along the right margin]

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
"MESA TÉCNICA DE ATENCIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS"

"LIBRO DE ACTAS"



36	141-2023-UCEE	REMOZAMIENTO EOUN ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER, AVENIDA PRINCIPAL, SECTOR DOS, ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER, CIUDAD PERONIA, ZONA 8, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Plazo contractual vencido y en proceso legal
37	143-2021-UCEE	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LA CRUZ, CHICAMAN, QUICHÉ.	SUSPENDIDO, por falta de disponibilidad presupuestaria, así mismo se está en proceso de rescindir el Contrato, por incumplimiento de ejecución por parte del contratista
38	143-2021-UCEE	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CALÁ, CHICAMAN, QUICHÉ	SUSPENDIDO, por falta de disponibilidad presupuestaria, así mismo se está en proceso de rescindir el Contrato, por incumplimiento de ejecución por parte del contratista
39	143-2021-UCEE	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL ZAPOTE, CHICAMAN, QUICHÉ	SUSPENDIDO, por falta de disponibilidad presupuestaria, así mismo se está en proceso de rescindir el Contrato, por incumplimiento de ejecución por parte del contratista
40	143-2021-UCEE	REMOZAMIENTO EODP, CASERIO NUEVO RIO NEGRO XIXIQUIN, CHICAMAN, QUICHÉ	SUSPENDIDO, por falta de disponibilidad presupuestaria, así mismo se está en proceso de rescindir el Contrato, por incumplimiento de ejecución por parte del contratista
41	143-2021-UCEE	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA OJO DE AGUA CHIXOY, CHICAMAN, QUICHÉ	SUSPENDIDO, por falta de disponibilidad presupuestaria, así mismo se está en proceso de rescindir el Contrato, por incumplimiento de ejecución por parte del contratista
42	143-2021-UCEE	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL JOCOTILLO, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHÉ	SUSPENDIDO, por falta de disponibilidad presupuestaria, así mismo se está en proceso de rescindir el Contrato, por incumplimiento de ejecución por parte del contratista
43	133-2023-UCEE	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO LA VEGA ALDEA EL GUAYABO, CABAÑAS, ZACAPA	Plazo contractual vencido y en proceso legal
44	133-2023-UCEE	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SAN MIGUEL, HUIITE, ZACAPA	Plazo contractual vencido y en proceso legal
45	133-2023-UCEE	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CARI ALBALLEROS, ZACAPA, ZACAPA	Plazo contractual vencido y en proceso legal
46	267-2022-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 271-2023- UCEE	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	Plazo contractual vencido y en proceso legal
47	267-2022-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 271-2023- UCEE	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TUIZMO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	Vencido / en proceso legal
48	267-2022-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 271-2023- UCEE	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL PORVENIR, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	Vencido / en proceso legal
49	132-2023-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 291-2023- UCEE	REMOZAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA NEBAJ, NEBAJ, QUICHE	Vencido / en proceso legal
50	132-2023-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 291-2023- UCEE	REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA TRAPICHITOS, NEBAJ, QUICHE	Vencido / en proceso legal

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials along the right margin]

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
"MESA TÉCNICA DE ATENCIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS"



"LIBRO DE ACTAS"

51	132-2023-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 291-2023- UCEE	REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE	Plazo contractual vencido // agotada vía conciliatoria
52	132-2023-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 291-2023- UCEE	REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA SANTA MARIA TZEJA, IXCÁN, QUICHE	Plazo contractual vencido // agotada vía conciliatoria
53	139-2023-UCEE	REMOZAMIENTO EORM COMUNIDAD POZO SECO, COMUNIDAD POZO SECO, CHISEC, ALTA VERAPAZ.	1. Ya cuenta con acta de conciliación. 2. Solicitar informe al supervisor. 3. Nombrar comisión receptora y liquidadora. 4. Liquidación del contrato.
54	140-2023-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 294-2023- UCEE	REMOZAMIENTO EORM, KM. 106 1/2 COLONIA EL JARDIN, SAN JOSE, ESCUINTLA.	1. Se realizó acta de conciliación. 2. Inicia el proceso de finalización por resolución emitida por CIV del contrato (por incumplimiento de lo pactado, por parte del contratista). 3. Nombrar comisión de receptora y liquidadora. 4. Liquidación del contrato
55	140-2023-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 294-2023- UCEE	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA.	1. Se realizó acta de conciliación. 2. Inicia el proceso de finalización por resolución emitida por CIV del contrato (por incumplimiento de lo pactado, por parte del contratista). 3. Nombrar comisión de receptora y liquidadora. 4. Liquidación del contrato

4. Los integrantes de la mesa técnica manifiestan lo siguiente: i. la representante de la -UCEE- manifiesta que, en el caso del primer proyecto, Construcción del Hospital Cabecera Municipal de San Pedro Necta, Huehuetenango, en cuanto al proceso legal se encuentra en proceso y solicitan a la mesa técnica una solución para el proyecto en virtud que la población exige se finalice. ii. El equipo técnico de la -UCEE- procede a exponer los argumentos referentes al proyecto, así como las acciones realizadas por parte de la unidad ejecutora y las posibles soluciones identificadas, la mesa técnica acuerda que después de la intervención del asesor legal, solicitan la presentación de las actas y documentos relacionados, con el objeto de establecer las posibles soluciones, en virtud que del análisis preliminar se infiere que en el presente caso, el SNIP no se encuentra vinculado al Evento sino solamente al proyecto. iii. En cuanto al proyecto de la Construcción del Hospital de Coatepeque, Quetzaltenango, los representantes de -UCEE- presentan ante los miembros de la Mesa Técnica la problemática del proyecto interviniendo el personal técnico a cargo, al final de la presentación exponen ante la Mesa Técnica que, a juicio de la unidad ejecutora, una posible solución para darle viabilidad al proyecto sería, detenerlo en la fase que se encuentra y realizar nuevamente el diseño y continuar con el proyecto. Agregan también que en el presente caso se han presentado las denuncias correspondientes en contra de las autoridades involucradas, sin embargo, a la fecha no se ha tenido información de avances de la investigación por parte del Ministerio Público, continúan manifestando los representantes de -UCEE- que se ha buscado la terminación por mutuo acuerdo, sin embargo, las empresas no han querido conciliar y al contrario han solicitado continuar con los proyectos. La Mesa Técnica manifiesta que una posible solución sería la fase de **planificación**, en virtud que la modalidad es diseño y construcción, lo que en el presente caso se infiere que dicha fase no se llevó a cabo como corresponde, siendo necesario contar con el expediente correspondiente para entrar al análisis respectivo y determinar si es viable lo manifestado anteriormente. Al finalizar su intervención los representantes de -UCEE- hacen del conocimiento de la Mesa Técnica que la empresa contratista del presente proyecto, se encuentra inhabilitada ante la Superintendencia de Administración Tributaria por lo que la conciliación resulta imposible en este momento.



"LIBRO DE ACTAS"

iv. El Viceministro de Infraestructura solicita a la unidad ejecutora conformar los expedientes correspondientes para llevar a cabo el análisis. v. Los representantes de -UCEE- proceden a la tercera presentación del proyecto referente a las Escuelas Bicentenario, informando a la Mesa Técnica del estatus actual siendo un total de trece (13) escuelas, dos (2) se encuentran recepcionadas y liquidadas, quedando pendiente únicamente el pago de la liquidación y once (11) restantes cuyos trabajos se encuentran suspendidos por diferentes circunstancias. Se procede con la discusión correspondiente, toma la palabra el Viceministro de Infraestructura y solicita a los miembros de la Mesa Técnica que al tener los expedientes correspondientes se realice un análisis profundo que vaya más allá de la Viabilización de los proyectos. vi. Los representantes de -UCEE- presentan ante la Mesa Técnica una cartera de proyectos a los que le han denominado con el nombre de REMOZAMIENTOS, en su mayoría escuelas, solicitan a los miembros de la Mesa Técnica, realizar el análisis de los casos en mención toda vez que la población necesita hacer uso de las instalaciones en virtud que debido a la situación en que se encuentran las escuelas, la población se vio en la necesidad de alquilar otros edificios para funcionar. A petición de la señora Ministra de Educación, solicitud realizada al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se tiene la intervención del representante del Ministerio de Educación quien expone la problemática ante la Mesa Técnica. Continúan en el uso de la palabra los representantes de -UCEE-, solicitando se busquen las soluciones pertinentes a efecto que se viabilicen los proyectos o se apruebe el uso de las instalaciones, en virtud que en algunas escuelas las áreas remozadas ocupan un espacio pequeño y en otras el área de avance es de más del 90%. Así mismo la unidad ejecutora manifiesta que independientemente de las acciones legales que se tomarán, es necesario buscar las posibles soluciones para responder a la población. La Mesa Técnica manifiesta lo siguiente: 1) se propone buscar la salida legal supletoriamente con base a la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, para aquellos contratos que se encuentran parcialmente finalizados. 2) hacer un listado más a detalle para conocer qué escuelas son las que podrían usarse y proceder a la entrega, en respuesta de lo anterior los representantes de -UCEE- informan que se realizó la depuración y el listado presentado el día de hoy son las escuelas en las que se necesitan intervenir. vii. Toma la palabra el representante de la Procuraduría General de la Nación y manifiesta que el estado de los proyectos se debe en muchas ocasiones a la mala interpretación de la ley. viii. Continuando con los puntos aprobados de la agenda, el Viceministro de Infraestructura, procede a la presentación de sobres con los proyectos físicos por parte de las instituciones privadas, se procede a la lectura de los sobres, y presentación de su contenido a los integrantes de la Mesa Técnica, en el siguiente orden: CONSULT test, S. A. y L&S CONSTRUCCIONES, S. A. ix. Puntos Varios, se procede a dar lectura y contestación de los correos recibidos por parte de: Opción Técnica, S. A e Inspira Construcciones. xi. Se procede a leer el contenido de los oficios (SUPLENTEs), para conocimiento de la mesa técnica. xii. El viceministro de Infraestructura pregunta a los demás miembros de la Mesa Técnica, si desean agregar algo más a los puntos varios, toma la palabra el representante de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala, Licenciado Enrique Estuardo Maldonado Maldonado, informando que se nombrarán más suplentes por parte de dicha institución en virtud de la cantidad de trabajo, de lo cual se toma nota. Así mismo el representante del Ministerio de Finanzas Públicas propone se discuta sobre la dinámica para el

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
"MESA TÉCNICA DE ATENCIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS"

"LIBRO DE ACTAS"



faccionamiento y firma de actas, y se acuerda discutir sobre la metodología para las mismas. **CUARTO:** CIERRE. El Viceministro de Infraestructura del CIV, da por finalizada la presente sesión, informando que se hará la convocatoria para la próxima sesión con veinticuatro horas de anticipación a los correos electrónicos proporcionados. **QUINTA:** No habiendo más que hacer constar y en los términos relacionados se da por terminada la presente Sesión de la **MESA TÉCNICA DE ATENCIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS**, dos (2) horas después de su inicio, la cual está contenida en ocho hojas impresas del Libro de Actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas con número de registro L dos (L2) setenta y cinco mil novecientos ocho (75,908), impresas en su lado anverso, misma que es leída por los integrantes de la mesa, que en ella intervinieron y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la ratifican, la aceptan y proceden a firmarla.

[Handwritten signatures in blue ink]